



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Projekts „Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā
"Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža", Nr.8.1.4.0/17/I/005**

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā „Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” (turpmāk – koledža) sekmīgi turpinās projekta „Studiju mācību vides uzlabošana Rīgas Tehniskās universitātes aģentūrā "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža", vienošanās Nr.8.1.4.0/17/I/005 īstenošana.

Projekta ietvaros koledžas ēkā turpinās pārbūves darbi, ko saskaņā ar darbu izpildes grafiku, veic būvuzņēmējs SIA "TORENSBERG". Patlaban darbi izpildīti 81,7% apmērā no kopējā būvdarbu apjoma apjoma, tajā skaitā izpilde pa sekojošiem darbu veidiem:

- pilnībā pabeigti iekšējie demontāžas darbi;
- būvkonstrukciju izbūves darbi izpildīti par 75%;
- sienu, starpsienu mūrēšanas darbi paveikti par 92%;
- jaunās betona apmales un cokola atjaunošanas darbu izpilde 84%;
- iekšējās apdares darbi izpildīti par 76%;
- ūdensapgādes, kanalizācijas darbi izpildīti par 88%;
- apkures darbi paveikti par 98%;
- ventilācijas darbi izpildīti par 93%;
- gaisa dzesēšanas darbi izpildīti par 85%;
- elektrības darbi izpildīti par 88%;
- ugunsdzēsības automātikas sistēmas darbi izpildīti par 87%;
- datoru tīklu darbi izpildīti par 87%;
- labiekārtošanas un dažādi citi darbi izpildīti par 99%.

Iepirkumu - „Laboratoriju aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā” un "Pārtikas tehnoloģijas laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana" rezultātā noslēgto līgumu ietvaros SIA "Saint-Tech" uzsācis laboratoriju iekārtu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu izremontētajās laboratorijās.

Objektā būvuzraudzību kvalitatīvi nodrošina SIA "MARČUKS", autoruzraudzību veic SIA "Baltex Group".

Ik katru otro nedēļu notiek būvsapulces, kurās tiek analizēta būvdarbu izpilde, atbilstība darbu veikšanas grafikam, risināti būvuzņēmēja uzdotie jautājumi. Būvsapulcēs piedalās būvuzņēmēja pārstāvji, autoruzraugs, būvuzraugs un projekta administratīvie darbinieki.

Projekta administratīvais personāls turpina projekta administrēšanas darbu, nodrošinot projekta īstenošanas atbilstību mērķim un laika grafikam, kā arī finansēšanas plānam.